

RELATÓRIO PRELIMINAR DE INSPEÇÃO

Estação: Seishin 7

Responsável: Engenharia de Campo

Data: 12/05

Resumo da Inspeção

Foi realizada uma inspeção preliminar na infraestrutura da estação com foco nos pontos estruturais próximos à área de circulação ferroviária.

Principais Observações

1. Foram identificadas fissuras superficiais em trechos do concreto estrutural próximo à base de sustentação do túnel.
2. Em alguns pontos do trilho foi observado leve desalinhamento provavelmente decorrente de desgaste ou movimentação estrutural.
3. Há sinais de desgaste em suportes metálicos de fixação do trilho.
4. A estrutura geral aparenta estabilidade no momento da inspeção, porém alguns pontos requerem análise mais detalhada.

Recomendações

- Realizar inspeção estrutural completa com equipe especializada
- Monitoramento contínuo de vibração e deslocamento estrutural
- Avaliação da integridade do sistema de fixação dos trilhos

Conclusão

Embora não haja sinais imediatos de falha crítica, existem indicadores que justificam uma análise estrutural mais aprofundada.

Recomenda-se inspeção completa antes da próxima auditoria.

—

Engenharia de Campo

Divisão de Infraestrutura